



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
SÉTIMO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - CAMPINAS
SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

OBSERVAÇÕES EM VISTORIA TÉCNICA

VISTORIADA A EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA:

Nº:

MUNICÍPIO:

CONFORME PROCESSO Nº: E VISTORIA Nº:

FORAM CONSTATADAS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:

() COMISSÕES () TEMPORÁRIO () OFÍCIO () PROCESSO SIMPLES () PROJETO () PROPOSTA

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
I	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
01	NÃO FUNCIONOU OU NÃO INSTALADA
02	ACUMULADORES (BATERIAS)
03	PONTO DE TESTE
04	PONTOS DE ACLARAMENTO
05	PONTOS DE BALIZAMENTO
06	POTÊNCIA DAS LÂMPADAS
07	FIAÇÃO / ELETRODUTO
08	AUTONOMIA
09	GERADOR
10	ACESSO E VENTILAÇÃO DA CENTRAL
11	OUTROS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
II	RESERVATÓRIO, BARRILETE E BOMBA INCÊNDIO
01	RESERVA DE INCÊNDIO INSUFICIENTE
02	BOMBA DE INCÊNDIO NÃO FUNCIONOU
03	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA INCORRETA
04	FALTA "BY - PASS" / RETORNO 6mm
05	VAZAMENTO VÁLVULAS E TUBULAÇÕES
06	DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES
07	AFOGAMENTO DA BOMBA
08	FALTA LIG. ELÉTRICA INDEP. DA BOMBA DE INCÊNDIO
09	AUTOMATIZAÇÃO OU BOTOEIRA JUNTO À BOMBA DE INCÊNDIO
10	ACESSO INADEQUADO AO BARRILETE
11	OUTROS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
III	HIDRANTES
01	PRESSÃO INSUFICIENTE
02	ALTURA DE INSTALAÇÃO
03	SINALIZAÇÃO
04	OBSTRUÍDOS
05	TUBULAÇÃO INCORRETA (DIÂMETRO, PINTURA, ETC.)
06	ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS (FALTANDO OU INCORRETOS)
07	MANGUEIRAS E CONEXÕES
08	ABRIGO DE MANGUEIRAS
09	REGISTRO DE RECALQUE (INSTALAÇÃO, PINTURA, ETC.)
10	VAZAMENTO
11	FALTAM PONTOS OU NÃO COBREM A ÁREA
12	OUTROS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
IV	EXTINTORES
01	SELO DE CONFORMIDADE
02	TESTE HIDROSTÁTICO
03	ALTURA DE INSTALAÇÃO
04	OBSTRUÍDOS
05	SINALIZAÇÃO
06	LACRE VIOLADO
07	INSPEÇÃO VENCIDA
08	PROTEGER DAS INTEMPÉRIES
09	INCOMPATÍVEL COM O RISCO
10	EXTINTORES NÃO INSTALADOS
11	OUTROS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
V	ESCADA (S)
01	CORRIMÃOS E /OU GUARDA - CORPO INCORRETOS OU INEXISTENTES
02	OBSTRUÍDA(S)
03	BALANCEAMENTO DE DEGRAUS
04	PISO DERRAPANTE E / OU COMBUSTÍVEL
05	VENTILAÇÃO INSUFICIENTE (ÁREA EFETIVA) OU EM LOCAL INCORRETO
06	RESISTÊNCIA AO FOGO DA CAIXA DE ESCADA E ELEM. ESTRUT.
07	ILUMINAÇÃO NATURAL INCORRETA
08	INTERFERÊNCIA NO RAIOS DE ESCOAMENTO
09	LARGURA DA ESCADA E PATAMARES
10	ESCADA PRESSURIZADA (IRREG. NO VERSO)
11	NÃO ATENDE TODOS OS PAVIMENTOS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
VI	PCF, ACESSOS E SAÍDAS EMERG.
01	SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA INVERTIDO (ABRIR NO SENTIDO DE FUGA)
02	MAÇANETA E GUARNIÇÃO DA PCF
03	SELO DE CONFORMIDADE DA PCF
04	VEDAÇÃO DA PCF
05	FALTA BARRA ANTI - PÂNICO
06	REGULAGEM DO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PCF
07	DIMENSÕES INSUFICIENTES
08	FALTA SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA
09	PLAQUETA DO FABRICANTE DA PCF
10	TEMPO RESIST. AO FOGO DA PCF

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
VII	ALARME E DETEÇÃO DE INCÊNDIO
01	FALTAM PONTOS DE ACIONAMENTO MANUAL
02	FALTA ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE EM CC
03	AVISADORES SONOROS
04	PAINEL REPETIDOR / QUADRO SINÓTICO
05	FIAÇÃO / ELETRODUTO (VER ÁREA DE RISCO)
06	FALTA SINALIZAÇÃO DOS ACIONADORES MANUAIS
07	CENTRAL COM PONTO DE TESTE
08	AUTONOMIA
09	DETETORES NÃO INSTALADOS OU NÃO COBREM A ÁREA
10	LAÇOS OU LINHAS NÃO SINALIZADAS NO PAINEL

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
VIII	PROTEÇÃO ESTRUTURAL
01	TEMPO RESIST. AO FOGO DAS PAREDES COMPARTIMENTAÇÃO
02	FALTA COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EXTERNA (VERGA - PEITORIL)
03	FALTA COMPART. VERTICAL INTERNA (SHAFTS, DUTOS)
04	VERIFICAR REQUISITOS PARA COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL
05	AFASTAMENTO ENTRE EDIFICAÇÕES INSUFICIENTE PARA RISCO ISOLADO
06	ABERTURAS NA PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
07	APRESENTAR PROTEÇÃO PASSIVA PARA ESTRUTURA METÁLICA COM RESPECTIVOS LAUDOS E ART

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
IX	PROCESSO
01	REGULARIZAR AUMENTO DE ÁREAS
02	REGULARIZAR MUDANÇA DE OCUPAÇÃO / LAY-OUT
03	INTERLIGAÇÃO COM OUTRA EDIFICAÇÃO
04	LOCAL FECHADO OU ACESSO NÃO PERMITIDO
05	FALTA VISTORIA DE ÁREAS CONSTRUÍDAS EXISTENTES
06	FALTA A.R.T. DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA
07	FALTA LAUDO DO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO (S) SISTEMA (S)
08	OUTROS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
X	CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
01	BOMBA DE INCÊNDIO
02	CABEÇOTE DE TESTE E AUTOMATIZAÇÃO
03	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME
04	COMANDO SECUNDÁRIO NOS PAVIMENTOS
05	TUBULAÇÃO (DIÂMETRO, MATERIAL, ETC.)
06	PRESSÃO NA BOMBA E NOS BICOS
07	TIPO DE BICO OU INSTALAÇÃO INCOMPLETA
08	REGISTRO DE RECALQUE
09	LAUDO DE INSTALAÇÃO E A.R.T.
10	DISTÂNCIA IRREGULAR ENTRE BICOS, RAMAIS E DESTES EM RELAÇÃO A OBSTÁCULOS

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
XI	SISTEMA DE ESPUMA
01	LINHAS MANUAIS DE ESPUMA
02	CÂMARA DA ESPUMA
03	LGE (TIPO E QUANTIDADE)
04	PROPORCIONADOR (FIXO OU PORTÁTIL)
05	RESERVA DE ÁGUA E LGE
06	PRESSÃO INSUFICIENTE
07	ACESS. HIDRÁULICOS
08	LAUDO DE INSTALAÇÃO E A.R.T.
09	TUBULAÇÃO INADEQUADA

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
XII	OUTROS SISTEMAS
01	AUTOMATIZAÇÃO
02	FUNCIONAMENTO
03	AUTONOMIA
04	INSTALAÇÃO
05	LAUDOS E A.R.T.

ITEM	MARCAR COM UM X AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:
XIII	INSTALAÇÕES E REVENDA DE GLP
01	INSTALAÇÕES E REVENDA DE GLP
02	AFASTAMENTO EM RELAÇÃO E DIFICAÇÃO
03	AFASTAMENTO DE ÁREAS DE RISCO E FONTES DE IGNIÇÃO
04	AFASTAMENTO DE LIMITES DE PROPRIEDADES
05	AFASTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
06	AFASTAMENTO DE LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
07	DELIMITAÇÃO DA CENTRAL OU ÁREA DE ARMAZENAMENTO
08	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
09	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
10	TUBULAÇÃO (TRAÇADO, MANUTENÇÃO, ETC.)
11	APRESENTAR LAUDO DE INSTALAÇÃO E A.R.T.

VISTORIA REALIZADA EM: _____ HORÁRIO: _____

ACOMPANHADA POR: _____

TELEFONE: _____

ASSINATURA: _____

VISTORIADOR: _____

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO 7º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO, SITO NA RUA JOSÉ PAULINO, Nº 792 - CENTRO - CAMPINAS /SP. - FONE: 3735-8721 - 3735-8723 - 3735-8725

COMPLEMENTO:
